

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO RUFINO

OBRA: QUADRA DE ESPORTES COBERTA E REFORMA DE DOIS BANHEIROS

ESCOLA ROSA COPETTI COSTA

DATA: 31/10/2019

Total do mês	R\$ 84.040,51	R\$ 83.421,70	R\$ 31.252,99
Total acumulado	R\$ 84.040,51	R\$ 167.462,21	R\$ 198.715,20

Etapa	Descrição da Etapa	Total (R\$)	Início da Etapa	Término da Etapa	Duração (Dias)	dez/19	jan/20	fev/20
						R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.606,97	2-dez-19	6-dez-19	4	R\$ 11.606,97 100,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
2	FUNDAÇÕES QUADRA ESPORTIVA	R\$ 22.433,53	9-dez-19	20-dez-19	11	R\$ 22.433,53 100,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
3	ESTRUTURA METÁLICA QUADRA ESPORTIVA	R\$ 53.576,61	9-dez-19	10-jan-20	32	R\$ 40.000,00 74,7%	R\$ 13.576,61 25,3%	R\$ - 0,0%
4	PAREDES QUADRA ESPORTIVA	R\$ 59.016,75	13-jan-20	10-fev-20	28	R\$ - 0,0%	R\$ 40.000,00 67,8%	R\$ 19.016,75 32,2%
5	PISO QUADRA ESPORTIVA	R\$ 25.683,49	20-jan-20	21-fev-20	32	R\$ - 0,0%	R\$ 15.000,00 58,4%	R\$ 10.683,49 41,6%
6	REFORMA BANHEIRO	R\$ 24.845,09	20-dez-19	13-jan-20	24	R\$ 10.000,00 40,2%	R\$ 14.845,09 59,8%	R\$ - 0,0%
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.552,75	24-fev-20	28-fev-20	4	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 1.552,75 100,0%

THIAGO COSTA
PREFEITO

JAMES A. CLAUBERG
ENG. CIVIL
CREA 45.160-6